

**GESTION DE PROJETS EN-LIGNE**Opération : **RIOTUBE****2.2****LISTE DES FICHES DE SUIVI MENSUELLE**

Référence projet : Rio1

Désignation du projet : Etude d'un système d'oxygénation de lagunes

Période	Etat	Résultats marquants de la période précédente
Janvier 2003		
Février 2003		Difficultés de fixation des réseaux de tuyaux dans le fond de la lagune Modification du groupe d'alimentation d'air comprimé Mise au point de nouvelles fixations des réseaux de tubes
Mars 2003		Remise des conclusions de l'étude de réceptivité
Avril 2003		Bon résultat du système de fixation : dispositif destiné à être industrialisé Première synthèse des mesures : résultat non interprétables Contact avec Agence de l'Eau : décision de décalage de la réunion
Mai 2003		Nouvelle campagne de test: pas de résultat satisfaisant dans un premier temps à cause de l'inadaptation du compresseur Réalisation d'une deuxième partie de campagne réduite avec un nouveau compresseur: satisfaisant Report de la constitution du book faute de temps
Juin 2003		Edition de la synthèse des mesures et transmission à l'INRA Réunion Agence de l'Eau reportée en Septembre Constitution du groupe d'industrialisation sous la responsabilité de M. CHARTIER
Juillet 2003		Réalisation et validation de l'inventaire des accessoires du réseau de tubes Cahier des charges du dispositif de pose: commencé, mais reprendre les éléments Présentation de 3 candidats stagiaires
Août 2003		Sélection d'un stagiaire ISA parmi les 3 candidats: démarrage de la mission dès octobre 2001 Cahier des charges terminé mais pas validé par PDG Rédaction d'un guide de présentation du RIOTUBE (descriptif sommaire) Rassemblement d'infos sur les salons spécialisés par les IAA et sucrerie
Septembre 2003		Guide et descriptif standard du RIOTUBE validés par le PDG Présentation SNFS très concluante: plusieurs manifestations d'intérêt
Octobre 2003		
Novembre 2003		Validation du cahier des charges pour la mise au point du dispositif de pose Acceptation commande pour essais en sucrerie de Lillers
Décembre 2003		
Janvier 2004		Repérage des lagunes de Lillers Edition des premiers croquis des réseaux en lagune de Lillers
Février 2004		Finalisation du plan du chantier de pose de Lillers Contact avec SETINOR pour lancer les études de nomenclature
Mars 2004		Pas d'avancée dans le projet ce mois-ci
Avril 2004		
Mai 2004		
Juin 2004		Fin
Juillet 2004		Remise des conclusions de l'étude de réceptivité